


明野廃棄物最終処分場 施設配置計画平面図

平成20年6月2日現在





① 全景(下流より望む)



② 貯留構造物



③ 浸出水処理施設敷地(調整槽)



④ 埋立予定地(下流より望む)

進捗状況

平成20年 6月 1日現在・進捗率

工事名	進捗率
本体工事	54 (%)
水処理工事	47 (%)
合計	52 (%)

(事業費ベース)

工事別進捗率表

工事名	種別	細別	進捗率 (%)	備考
本体工事				
1 管理設備工事			0	洗車・計量・給水・電気設備等
2 延留構造物工事			100	土工、コンクリート打設
3 遮水工事			21	ペントナイト、遮水シート、計測設備(電気検知)
4 地下水集排水工事			97	地下水集排水管(Φ=600, 200mm)、排水シート他
5 雨水集排水工事			62	防災調整池、防災ダム、転流水路、外周水路他
6 保有水等集排水設備工事			14	幹線(Φ=600mm)及び支線(Φ=200mm)集排水管
7 飛散防止工事			0	飛散防止ネットフェンス
8 赤道付替工事			0	赤道付替コンクリート鋪装
9 土地造成工事			80	処分場造成(土砂掘削、運搬)、覆土置場造成
10 場内整備工事			0	管理用道路整備(鋪装、ガードレール、ブロック積み)
11 門・囲障工事			79	門扉、外周フェンス、防音壁
12 残土処理場工事			91	1号処理場、2号処理場(擁壁、水路、建物撤去等)
	合計		54	
水処理施設工事				
	調整槽工事		91	
	土工		77	掘削、埋戻し、残土処理
	躯体工		97	基礎工、コンクリート打設、防食塗装他
	仮設工		94	水替工
	場内整備工(外構)		0	土工、植栽工、鋪装工、排水工
	建築工事		0	
	建築・本体工事		0	鉄骨・鉄筋工事、屋根・左官・内装・その他工事
	建築・電気工事		0	電力・電灯設備、監視カメラ設備、拡声設備他
	建築・設備工事		0	給排水設備、換気設備、し尿浄化槽設備他
	プラント工事		42	
	電気設備工事		19	引込受電盤、動力制御盤、現場操作盤他
	機械設備工事		55	ろ過器、オゾン発生器、滅菌器、脱水機、各種ポンプ他
	合計		47	