

進捗状況

工事別進捗率表

平成19年12月20日現在・進捗率

工事名	進捗率
本体工事	40 (%)
水処理工事	19 (%)
合計	32 (%)

(事業費ベース)

工事名	種別	細別	進捗率 (%)	備考
本体工事				
1	管理設備工事		0	洗車・計量・給水・電気設備等
2	貯留構造物工事		100	土工、コンクリート打設
3	遮水工事		0	ベントナイト、遮水シート、計測設備(電気検知)
4	地下水集排水工事		21	地下水集排水管(= 600, 200mm)、排水シート他
5	雨水集排水工事		58	防災調整池、防災ダム、転流水路、外周水路他
6	保有水等集排水設備工事		9	幹線(= 600mm)及び支線(= 200mm)集排水管
7	飛散防止工事		0	飛散防止ネットフェンス
8	赤道付替工事		0	赤道付替コンクリート舗装
9	土地造成工事		72	処分場造成(土砂掘削、運搬)、覆土置場造成
10	場内整備工事		0	管理用道路整備(舗装、ガードレール、ブロック積み)
11	門・囲障工事		79	門扉、外周フェンス、防音壁
12	残土処理場工事		80	1号処理場、2号処理場(擁壁、水路、建物撤去等)
	合計		40	
水処理施設工事				
	調整槽工事		59	
	土工		77	掘削、埋戻し、残土処理
	躯体工		61	基礎工、コンクリート打設、防食塗装他
	仮設工		61	水替工
	場内整備工(外構)		0	土工、植栽工、舗装工、排水工
	建築工事		0	
	建築・本体工事		0	鉄骨・鉄筋工事、屋根・左官・内装・その他工事
	建築・電気工事		0	電力・電灯設備、監視カメラ設備、拡声設備他
	建築・設備工事		0	給排水設備、換気設備、し尿浄化槽設備他
	プラント工事		0	
	電気設備工事		0	引込受電盤、動力制御盤、現場操作盤他
	機械設備工事		0	ろ過器、オゾン発生器、滅菌器、脱水機、各種ポンプ他
	合計		19	