



同日(10/20)

前業の保護土施工の状況 慎重に人力施工



同日(10/20)

中北林務環境事務所及び北地市による状況確認



平成 23 年 10 月 21 日(金)

底面部の保護土施工完了



同日(10/21)

施工後の底面部保護土の状況



同日(10/21)

法面部の保護土施工に着手



同日(10/21)

前葉の保護土施工の状況 遮水工への強加圧に注意し、慎重に人力施工



平成 23 年 10 月 24 日(月)

小型重機を導入



同日(10/24)

前業の小型重機で十分に注意しながら法面部の保護土を施工



同日 (10/24)

法面部一層目の保護土施工完了



同日 (10/24)

前葉に同じ



同日(10/24) 廃棄物の埋め戻し作業に着手 積み込み状況 散水し、アスベスト粉じんの飛散を防止



同日(10/24) 埋め戻し廃棄物をクレーンで掘削穴へ移動



同日(10/24) 廃棄物の積み下ろし状況 この際も散水し、アスベスト粉じんの飛散を防止



同日(10/24) 一層目の廃棄物の埋め戻し状況 この際も散水し、アスベスト粉じんの飛散を防止



平成 23 年 10 月 26 日 (水)

埋め戻し廃棄物の積み込み状況



同日 (10/26)

前業と同じ





同日 (10/26)

一層目の廃棄物の埋め戻し状況



同日 (10/26)

一層目の埋め戻し廃棄物に覆土している状況



同日 (10/26)

底面部(一層目)の廃棄物の埋め戻し完了



平成 23 年 10 月 27 日(木)

法面部二層目の保護土施工に着手



同日(10/27)

法面部二層目の保護土施工を完了



同日(10/27)

底面部一層目の覆土及び法面部二層目の保護土に明示シートを施工



平成 23 年 11 月 1 日 (火)

二層目の廃棄物の埋め戻し状況



同日 (11/1)

二層目の覆土の状況