

《H22.1.30 損傷範囲等確認状況》

【確認実施前】



【上層遮水シート損傷状況の確認】

外周の土砂および上層不織布を撤去し、
下部にある上層遮水シートの状況を確認



開口部以外には
上層遮水シートに損傷はないことを目視確認

【下層遮水シート損傷状況の確認】

上層遮水シート開口部および開口部から目視確認できる範囲において下層遮水シートの状況を確認



下層遮水シートにおいて
3か所に凸状の変形があるものの
漏水につながる損傷はないことを確認