

平成21年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成21年8月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成21年5月22日	平成21年8月27日	遮水工	めくれかけている状態。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年5月22日	平成21年8月27日	遮水工	接合部の開き、若干あり。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年5月22日	平成21年8月27日	遮水工	表面に微小（直径3cm程度）の引っ掻き痕。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年5月28日	平成21年8月27日	遮水工	表面の穴あきあり。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年6月8日	平成21年8月27日	遮水工	引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年6月15日	平成21年8月27日	遮水工	2カ所に溶着の剥がれ。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年6月15日	平成21年8月27日	遮水工	不織布の穴あき。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年6月16日	平成21年8月27日	遮水工	溶着の剥がれ。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月7日	平成21年8月27日	遮水工	穴あき。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月13日	平成21年8月27日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月13日	平成21年8月27日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月13日	平成21年8月27日	遮水工	不織布の引っ掻き傷。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月16日	平成21年8月27日	遮水工	溶着の剥がれ。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月16日	平成21年8月27日	遮水工	引っ掻き傷。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月16日	平成21年8月27日	遮水工	溶着の剥がれ。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月16日	平成21年8月27日	遮水工	溶着の剥がれ。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年7月21日	平成21年8月27日	遮水工	遮光性不織布に熔融状の損傷あり。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年8月6日	平成21年8月27日	遮水工	不織布の引っ掻き傷。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年8月17日	平成21年8月27日	遮水工	遮光性不織布接合部の開き。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年8月24日	平成21年8月27日	遮水工	遮光性不織布の引っ掻き傷。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年8月27日	平成21年8月27日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。